



Verpflichtungskreditkontrolle 2019

(inkl. MwSt)

2018

01.03.2018	0132	30.01.2018	Siegenthaler: Baugrubenaushub	2170.5040.07	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
01.03.2018	0136	01.01.2018	H+S: Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplanung	2170.5040.07	8'629.20	0.00	8'629.20	0.00	0.00	0.00
01.03.2018	0137	30.01.2018	Siegenthaler: Druckwasseranschluss	2170.5040.07	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
01.03.2018	0141	01.01.2018	Häberli+Toneatti: Schulhaus Kanalisationskataster	2170.5040.07	5'631.50	0.00	5'631.50	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0201	21.02.2018	Siegenthaler: Rückbau Betonpfeiler	2170.5040.07	752.35	0.00	752.35	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0204	02.03.2018	BKW: Temporärer Netzanschluss	2170.5040.07	1'292.40	0.00	1'292.40	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0207	03.03.2018	Regent: Wandinbauleuchten	2170.5040.07	1'569.35	0.00	1'569.35	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0218	09.02.2018	Sanathec: Wasserzuleitung Leitung und Schieber	2170.5040.07	11'233.00	0.00	11'233.00	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0219	21.02.2018	Siegenthaler: Verkleitungen Kanalisation	2170.5040.07	16'500.00	0.00	16'500.00	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0221	21.02.2018	Siegenthaler: Baugrubenaushub	2170.5040.07	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0222	14.03.2018	ANS: Honorar Architekt Januar-Februar 2018	2170.5040.07	43'080.00	0.00	43'080.00	0.00	0.00	0.00
28.03.2018	0223	28.02.2018	Läderach Weibel: Baumeisterarbeiten	2170.5040.07	60'312.00	0.00	60'312.00	0.00	0.00	0.00
23.04.2018	0225	03.04.2018	Läderach: Baumeisterarbeiten	2170.5040.07	86'160.00	0.00	86'160.00	0.00	0.00	0.00
01.05.2018	0304	31.03.2018	Vistona: Gebäudeabdichtungen	2170.5040.07	18'888.30	0.00	18'888.30	0.00	0.00	0.00
01.05.2018	0305	10.04.2018	Küpfel: 1. Teilrechnung	2170.5040.07	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0364	24.04.2018	Häberli+Toneatti: Gebäudefluchten, Vermessungsprotokoll	2170.5040.07	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0375	20.04.2018	Putztaffel: Baureinigung 20.04.18	2170.5040.07	387.70	0.00	387.70	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0376	14.05.2018	BKW: Bauzählerkasten 26.01.-31.03.18	2170.5040.07	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0385	17.04.2018	Häberli+Toneatti: Kontrolle Gebäudefluchten, Höhe, Vermessungsprotokoll	2170.5040.07	747.45	0.00	747.45	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0387	26.04.2018	Siegenthaler: Abtrennung alte Wasserleitung Turnhalle	2170.5040.07	984.75	0.00	984.75	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0390	30.04.2018	Siegenthaler: Grabarbeiten Wasserzuleitung Turnhalle	2170.5040.07	1'639.45	0.00	1'639.45	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0396	30.04.2018	Siegenthaler: Grabarbeiten Wasserzuleitung Schulgebäude	2170.5040.07	3'873.30	0.00	3'873.30	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0398	16.04.2018	Siegenthaler: Werkleitungen Kanalisation	2170.5040.07	4'152.55	0.00	4'152.55	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0402	16.04.2018	Siegenthaler: Baugrubenaushub	2170.5040.07	9'816.15	0.00	9'816.15	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0405	24.05.2018	ANS: Honorar Architekt März-April 18	2170.5040.07	21'540.00	0.00	21'540.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2018	0407	24.04.2018	Läderach Weibel: Baumeister-, Beton-, Maurerarbeiten	2170.5040.07	36'618.00	0.00	36'618.00	0.00	0.00	0.00
26.06.2018	0446	25.05.2018	Growe: Wasser absaugen, Trocknen	2170.5040.07	2'240.10	0.00	2'240.10	0.00	0.00	0.00
26.06.2018	0451	16.05.2018	Gürbetal Elektro: 1. Konto	2170.5040.07	10'770.00	0.00	10'770.00	0.00	0.00	0.00
26.06.2018	0453	17.05.2018	Schönthal: 1. Konto	2170.5040.07	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
26.06.2018	0454	14.05.2018	Küpfel: 2. Teilrechnung	2170.5040.07	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	0.00	0.00



2018

09.07.2018	0498	14.06.2018	BKW: Bauzählerkasten 01.04.18-31.03.19	2170.5040.07	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0522	28.05.2018	Schwarzenbach: Konto Gerüstarbeiten	2170.5040.07	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0526	31.05.2018	H+S: Konto Heizung, Lüftung, Sanitär	2170.5040.07	4'911.10	0.00	4'911.10	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0528	31.05.2018	Refa: Gipserarbeiten	2170.5040.07	5'815.80	0.00	5'815.80	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0529	16.06.2018	Stodo: Senkrechtmärke	2170.5040.07	8'616.00	0.00	8'616.00	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0530	20.06.2018	Gürbetal Elektro: 3. Akonto	2170.5040.07	10'016.10	0.00	10'016.10	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0532	04.06.2018	Gürbetal Elektro: 2. Akonto	2170.5040.07	11'523.90	0.00	11'523.90	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0536	25.05.2018	FLM: Bauingenieurarbeiten, 1. AK	2170.5040.07	17'498.30	0.00	17'498.30	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0538	02.07.2018	ANS: Honorar Architekt Mai-Juni	2170.5040.07	21'540.00	0.00	21'540.00	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0540	04.06.2018	Sanathec: Heizungsanlagen	2170.5040.07	25'000.20	0.00	25'000.20	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0541	25.05.2018	Growe: Flachdacharbeiten, 1. Akonto	2170.5040.07	26'925.00	0.00	26'925.00	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0542	06.06.2018	Beltec: Unterlagsböden	2170.5040.07	34'084.75	0.00	34'084.75	0.00	0.00	0.00
09.07.2018	0543	07.06.2018	SWM: Innentüren aus Metall	2170.5040.07	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0583	06.07.2018	von Niederhäuser: Elektroschächte Schulhaus Absaugen	2170.5040.07	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0588	30.06.2018	Jimmy's-Fugen: Fugenabdichtungen Schulhaus	2170.5040.07	323.10	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0593	03.07.2018	Meyer: Stoffrollo Odin AG	2170.5040.07	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0597	08.06.2018	Siegenthaler: Baugrubenaushub	2170.5040.07	1'724.65	0.00	1'724.65	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0601	07.06.2018	Reber: Boden Aufreissen Schule	2170.5040.07	2'475.40	0.00	2'475.40	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0608	23.06.2018	Mock: Kücheneinrichtung Schule	2170.5040.07	10'344.60	0.00	10'344.60	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0610	23.06.2018	Mock: Planungsarbeiten, 1. Montageaufwände, Materialbezüge	2170.5040.07	25'861.40	0.00	25'861.40	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0611	11.07.2018	Schwab AG: Trennwände UG Schule	2170.5040.07	26'117.30	0.00	26'117.30	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0612	29.06.2018	Refa: Gipsarbeiten	2170.5040.07	28'109.70	0.00	28'109.70	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0613	02.07.2018	Gürbetal Elektro: Installationen + Material-Lieferungen Schulhaus	2170.5040.07	32'310.00	0.00	32'310.00	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0614	09.07.2018	Meyer Gärten: Gärtnerarbeiten Schule	2170.5040.07	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0615	11.07.2018	SWM: Innentüren aus Metall Schule	2170.5040.07	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
07.08.2018	0616	20.06.2018	Küpfer: 3. Teilrechnung	2170.5040.07	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
03.09.2018	0674	29.08.2018	BKW: Bauzählerkasten 01.07.2018-30.09.2018	2170.5040.07	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
04.09.2018	0702	18.07.2018	Vistona: Arbeitsfugen	2170.5040.07	1'529.35	0.00	1'529.35	0.00	0.00	0.00
04.09.2018	0707	09.08.2018	DM: 7x Ubiquiti Access Point, WLAN Controller, Ubiquiti 26 Port, 15x Ethernet SLim6.1, 10x Ethernet Slim 6.2	2170.5040.07	2'461.80	0.00	2'461.80	0.00	0.00	0.00
04.09.2018	0710	13.06.2018	Vistona: Schlussrechnung	2170.5040.07	4'577.90	0.00	4'577.90	0.00	0.00	0.00
04.09.2018	0711	27.07.2018	Schwarzenbach: Schlussrechnung	2170.5040.07	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00



2018

04.09.2018	0713	06.08.2018	Reber: Dusche Turnhalle	2170.5040.07	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	0.00
04.09.2018	0714	13.07.2018	Sanathec: Blitzschutz	2170.5040.07	5'538.60	0.00	5'538.60	0.00	0.00
04.09.2018	0715	18.07.2018	Schären: Malerarbeiten	2170.5040.07	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00
04.09.2018	0718	16.07.2018	Schwab: Schlussrechnung Trennwand System	2170.5040.07	7'621.55	0.00	7'621.55	0.00	0.00
04.09.2018	0720	06.07.2018	Läderach Weibel: Schlussrechnung Atlanten , belastete Standorte und Entsorgen	2170.5040.07	10'570.70	0.00	10'570.70	0.00	0.00
04.09.2018	0721	21.07.2018	Schönthal: Glasaustausch Turnhalle, Demontage alte Front	2170.5040.07	10'898.45	0.00	10'898.45	0.00	0.00
04.09.2018	0722	13.07.2018	Uniquefloor: Schlussrechnung Glomoffex-Gummi Granulat-Belag	2170.5040.07	13'058.60	0.00	13'058.60	0.00	0.00
04.09.2018	0723	31.07.2018	Refa: Umbau Turnhalle	2170.5040.07	14'539.50	0.00	14'539.50	0.00	0.00
04.09.2018	0725	19.07.2018	Huber: Bodenbeläge aus Holz	2170.5040.07	20'271.16	0.00	20'271.16	0.00	0.00
04.09.2018	0727	25.07.2018	Meyer Gärten: Gärtnerarbeit Schulhausweiterung	2170.5040.07	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
04.10.2018	0760	14.09.2018	BKW: Demontage temp. Anschluss + Anschlusskosten	2170.5040.07	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
04.10.2018	0781	24.08.2018	Lettra Design: Behebung Vandalismusschaden Eingangsbeschriftungen	2170.5040.07	360.80	0.00	360.80	0.00	0.00
04.10.2018	0793	30.08.2018	Beltec: Unterlagsböden	2170.5040.07	790.90	0.00	790.90	0.00	0.00
04.10.2018	0797	22.08.2018	Roth: Brandschutzarbeiten Umbau Schule	2170.5040.07	1'191.70	0.00	1'191.70	0.00	0.00
04.10.2018	0802	06.09.2018	Schule&raum: Projektionsfläche Deckenmontage + Projektor	2170.5040.07	2'293.25	0.00	2'293.25	0.00	0.00
05.10.2018	0809	17.08.2018	Putzteufel: Baureinigung 06.07-10.08.2018	2170.5040.07	4'846.50	0.00	4'846.50	0.00	0.00
05.10.2018	0812	27.08.2018	Schule&raum: 3x Garderobenschrank, 30x Vorhängeschloss, Arbeit	2170.5040.07	5'701.65	0.00	5'701.65	0.00	0.00
05.10.2018	0813	15.08.2018	Walo: Abbrucharbeiten	2170.5040.07	6'127.45	0.00	6'127.45	0.00	0.00
05.10.2018	0815	20.08.2018	Growe: Flachdach	2170.5040.07	8'039.00	0.00	8'039.00	0.00	0.00
05.10.2018	0816	06.08.2018	Gürbetal Elektro: Elektroanlagen + Installationen	2170.5040.07	8'873.00	0.00	8'873.00	0.00	0.00
05.10.2018	0817	24.08.2018	Stodo: Lieferung + Montage Senkrechtmärke	2170.5040.07	9'481.55	0.00	9'481.55	0.00	0.00
05.10.2018	0818	27.08.2018	Sanathec: Teilrechnung Sanitäranlagen	2170.5040.07	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
05.10.2018	0819	27.08.2018	Meyer Gärten: Gärtner- + Umgebungsarbeiten	2170.5040.07	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	0.00
05.10.2018	0822	15.08.2018	Walo: Neuer Turnhallenbelag	2170.5040.07	18'832.65	0.00	18'832.65	0.00	0.00
05.10.2018	0824	17.08.2018	Schule&raum: Möblierung	2170.5040.07	38'772.00	0.00	38'772.00	0.00	0.00
06.11.2018	0865	12.10.2018	Schule&raum: 2x Hängematten-Einsatz für A4-Schublade	2170.5040.07	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00
07.11.2018	0881	25.08.2018	Meyer: Einrichtung Aussengeräterraum II	2170.5040.07	262.45	0.00	262.45	0.00	0.00
07.11.2018	0885	26.09.2018	Huber: Alusockel, Pflegemittel für Parkette	2170.5040.07	306.95	0.00	306.95	0.00	0.00
07.11.2018	0895	28.09.2018	Walo: Pulastic Eco Clean 50l	2170.5040.07	575.25	0.00	575.25	0.00	0.00



Verpflichtungskreditkontrolle 2019

(inkl. MwSt)

2018										
07.11.2018	0898	23.10.2018	Suisselearn: Papierschneidemaschine	2170.5040.07	832.40	0.00	832.40	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0903	14.09.2018	Läderach Weibel: Wasserschaden 06.-10.09.2018	2170.5040.07	1'005.40	0.00	1'005.40	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0906	18.06.2018	Meyer: 2x Fortino rund, 2x Betonsockel + 2x Standrohr	2170.5040.07	1'124.00	0.00	1'124.00	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0907	01.10.2018	BKW: Schlussrechnung Bauzählerkaten 01-04-29.08.2018	2170.5040.07	1'166.80	0.00	1'166.80	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0908	30.08.2018	Refa: Schlussrechnung Gipsarbeiten Schulhausumbau	2170.5040.07	1'170.45	0.00	1'170.45	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0914	25.09.2018	MBJ Bauphysik + A.: Bauphysikalische Berbeitung Leistung + Honorare	2170.5040.07	2'078.60	0.00	2'078.60	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0925	08.10.2018	Reber: Sanierung Schulhaus + Dusche Turnhalle	2170.5040.07	6'030.80	0.00	6'030.80	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0926	31.08.2018	Letra Design: Signaletik / Sichtschutz Schulhausweiterung	2170.5040.07	6'427.20	0.00	6'427.20	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0927	14.09.2018	Schären: Malerarbeiten	2170.5040.07	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0933	25.09.2018	Badetscher: Klimaanlage	2170.5040.07	27'167.55	0.00	27'167.55	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0934	30.08.2018	Refa: Gipsarbeiten	2170.5040.07	30'532.90	0.00	30'532.90	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0935	22.08.2018	Huber: Windfang, Vorplatz, Klebeparket	2170.5040.07	43'075.43	0.00	43'075.43	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0936	24.08.2018	Klüpfer: Schlussrechnung	2170.5040.07	66'944.20	0.00	66'944.20	0.00	0.00	0.00
07.11.2018	0937	14.09.2018	Läderach Weibel: Schlussrechnung	2170.5040.07	80'172.00	0.00	80'172.00	0.00	0.00	0.00
13.11.2018	0892	19.10.2018	UMBUCHUNG: Schäfer Shop: 3x Kork-Pinnboard, 8x Wandband 1m	2170.5040.07	423.50	0.00	423.50	0.00	0.00	0.00
03.12.2018	0971	02.11.2018	Bohren: Velosattel Bauschadenfall	2170.5040.07	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
03.12.2018	0987	26.10.2018	Letra Design: Signaletik / Sichtschutz Schulhausweiterung	2170.5040.07	234.55	0.00	234.55	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1002	16.10.2018	Refa: neu erstellung nach Wasserschaden	2170.5040.07	883.25	0.00	883.25	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1013	29.10.2018	Badertscher: Schlussrechnung	2170.5040.07	3'297.70	0.00	3'297.70	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1015	26.09.2018	Schule&raum: Möblierung Schulhausweiterung	2170.5040.07	4'661.35	0.00	4'661.35	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1020	07.11.2018	ANS: Honorar Architekt Juli bis Oktober 2018	2170.5040.07	16'155.00	0.00	16'155.00	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1022	17.09.2018	Mock Schreineri: Kücheneinrichtung Schule Schlussrechnung	2170.5040.07	20'635.30	0.00	20'635.30	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1023	29.10.2018	SWM: Innentüren aus Metal Schule Schlussrechnung	2170.5040.07	23'132.45	0.00	23'132.45	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1028	02.10.2018	Sanathec: Sanitäre Installationen Schlussrechnung Schulhaus	2170.5040.07	23'601.60	0.00	23'601.60	0.00	0.00	0.00
04.12.2018	1029	02.11.2018	Mock Schreineri: Arbeiten nach Werkvertrag Schulhausweiterung	2170.5040.07	34'071.35	0.00	34'071.35	0.00	0.00	0.00
19.12.2018	1089	22.11.2018	Schwarz: 1x CO2 A100	2170.5040.07	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
19.12.2018	1115	06.12.2018	Schule&raum: Fahrständer Raumtrennelement, Informationselement	2170.5040.07	855.35	0.00	855.35	0.00	0.00	0.00



Verpflichtungskreditkontrolle 2019

(inkl. MwSt)

2018									
20.12.2018	1136	06.12.2018	Schule&raum: Tagesschule Umbauprojekt neues Mobiliar	2170.5040.07	4'323.30	0.00	4'323.30	0.00	0.00
20.12.2018	1141	12.11.2018	Meyer Gärten AG: Schulhauserweiterung Spielgeräte	2170.5040.07	13'639.75	0.00	13'639.75	0.00	0.00
20.12.2018	1146	12.11.2018	Meyer Gärten AG: Schulhauserweiterung Allgemein und Umgebung, Hauptauftrag	2170.5040.07	34'066.20	0.00	34'066.20	0.00	0.00
16.01.2019	1177	11.12.2018	FLM: Plots + Vervielfältigungen	2170.5040.07	321.10	0.00	321.10	0.00	0.00
16.01.2019	1190	11.01.2018	FLM: Schlussrechnung Erweiterung Schulhaus	2170.5040.07	1'349.20	0.00	1'349.20	0.00	0.00
17.01.2019	1193	04.12.2018	Wabool: Bodenbelag Schmutzschleuse Schulhauserweiterung	2170.5040.07	1'679.60	0.00	1'679.60	0.00	0.00
23.01.2019	1226	07.12.2018	Sanathec: Schlussrechnung Heizungsinstallationen	2170.5040.07	22'466.95	0.00	22'466.95	0.00	0.00
23.01.2019	1227	12.12.2018	Regent: Wandinbauleuchten	2170.5040.07	25'945.30	0.00	25'945.30	0.00	0.00
27.02.2019	1247	31.12.2018	Reber: Wand Durchbruch für Ablauf Dusche Turnhalle	2170.5040.07	956.10	0.00	956.10	0.00	0.00
27.02.2019	1257	31.12.2018	Schären: Schlussabrechnung Malerarbeiten	2170.5040.07	7'993.20	0.00	7'993.20	0.00	0.00
27.02.2019	1262	31.12.2018	Schönthal: Schlussrechnung Fenster Schulhauserweiterung	2170.5040.07	21'403.65	0.00	21'403.65	0.00	0.00
15.04.2019	1283	31.12.2018	H + S Technik AG Thun	2170.5040.07	339.55	0.00	339.55	0.00	0.00
15.04.2019	1284	31.12.2018	H + S Technik AG Thun	2170.5040.07	3'274.10	0.00	3'274.10	0.00	0.00
2018					1'963'656.69	0.00	1'963'656.69	0.00	CHF 0.00
2019									
20.03.2019	0151	20.02.2019	Sanathec: Mauerdurchführung in Dusche, Tablet eckig mit Stützen	2170.5040.07	939.70	0.00	939.70	0.00	0.00
07.05.2019	0213	02.04.2019	Regent: Komplet-Set Einzeltragschiene Traq Liner	2170.5040.07	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00
07.05.2019	0260	19.03.2019	Regent: Einzelleuchte Traq, System-Lichtleiste Traq	2170.5040.07	307.35	0.00	307.35	0.00	0.00
08.05.2019	0285	08.04.2019	MAKK: 3x Abfallkorb Goliath	2170.5040.07	2'099.50	0.00	2'099.50	0.00	0.00
08.05.2019	0292	01.01.2019	Growe: Schlussrechnung Rinnenkasten, Fallrohre	2170.5040.07	4'514.00	0.00	4'514.00	0.00	0.00
08.05.2019	0295	19.03.2019	ANS: Honorar Architekt November 2018 - März 2019	2170.5040.07	10'770.00	0.00	10'770.00	0.00	0.00
08.05.2019	0300	01.01.2019	Growe: Schlussrechnung Flachdacharbeiten	2170.5040.07	30'549.75	0.00	30'549.75	0.00	0.00
31.07.2019	0550	12.07.2019	Schwab AG: Zwischenwand Sockelgeschoss	2170.5040.07	11'225.90	0.00	11'225.90	0.00	0.00
06.08.2019	0568	05.08.2019	Bühlmann: 3x Trofast-Regal, Boxen dazu	2170.5040.07	304.95	0.00	304.95	0.00	0.00
06.08.2019	0575	07.06.2019	Livipur: 2x Set Mia Spielhaus	2170.5040.07	768.90	0.00	768.90	0.00	0.00
20.08.2019	0593	12.08.2019	Kt: Beitrag Turnhalle	2170.6310.07	0.00	0.00	0.00	12'460.00	0.00
24.09.2019	0647	12.08.2019	Jimmy's-Fugen: Fugenabdichtung im EG & Sockelgeschoss	2170.5040.07	200.54	0.00	200.54	0.00	0.00



Verpflichtungskreditkontrolle 2019

(inkl. MwSt)

2019										
24.09.2019	0670	20.08.2019	Regent: 2x Rettungszeichenleuchte Window SAV LED, 2x Piktogramm Window SAVE LED	2170.5040.07	660.80	0.00	660.80	0.00	0.00	0.00
24.09.2019	0671	30.07.2019	Marimex: Reinigung Böden und Glasinnenflächen	2170.5040.07	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0675	27.08.2019	SWM: Anpassung auf Schliessanlage Türe Kindergarten zu Korridor Gde.	2170.5040.07	836.20	0.00	836.20	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0677	26.07.2019	Schären: Malerarbeiten an Wänden nach Lüftungseinbau	2170.5040.07	866.50	0.00	866.50	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0684	14.08.2019	Häberli+Toneatti: Vermessung des veränderten Gebäudes	2170.5040.07	1'298.85	0.00	1'298.85	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0685	19.08.2019	Läderach Weibel: Bohr- und Trennarbeiten	2170.5040.07	1'423.45	0.00	1'423.45	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0687	25.07.2019	Refa: Sockelsanierung	2170.5040.07	1'475.50	0.00	1'475.50	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0695	06.08.2019	Mock Schreinerei: Lüftungsschrank	2170.5040.07	3'430.30	0.00	3'430.30	0.00	0.00	0.00
25.09.2019	0705	07.08.2019	Badetscher: Lüftung Sockelgeschoss	2170.5040.07	21'373.05	0.00	21'373.05	0.00	0.00	0.00
30.10.2019	0805	30.09.2019	H+S: Lüftung UG Neubau	2170.5040.07	2'789.40	0.00	2'789.40	0.00	0.00	0.00
30.10.2019	0809	12.09.2019	Gürbetal Elektro: Lüftung Sockelgeschoss3	2170.5040.07	4'126.90	0.00	4'126.90	0.00	0.00	0.00
31.10.2019	0823	20.08.2019	Küpfer: Deckenverkleidung anpassen	2170.5040.07	3'404.75	0.00	3'404.75	0.00	0.00	0.00
2019					104'089.59	0.00	104'089.59	12'460.00	0.00	CHF 12'460.00
Gesamttotal:										
					2'186'499.78	0.00	2'186'499.78	12'460.00	0.00	12'460.00
					<i>16'283.75</i>					
					<u><u>2'196'783.53</u></u>					

+ Schliessanlage gem. beiliegendes Rechnung Hänni AG

Bauherr:

Gemeinde Kaufdorf
Dorfstrasse 10
3126 Kaufdorf

Gemeinde Kaufdorf
Dorfstrasse 10
3126 Kaufdorf

3076 Worb 06. August 2019

Projekt: 797
Schulhauserweiterung Kaufdorf

Zahlungsanweisung Nr. 207

vom 06.08.2019

Unternehmer: Hänni Sicherheitstechnik AG,
Lehnweg 1, 3123 Belp

Der Architekt bescheinigt, dass nachstehender Anweisungsbetrag ausbezahlt werden kann :

Auftrag:	BKP 275 Schliessanlage	Vertrag Nr.:	27500/23.05.2018
Rechtsgrundlage:	SIA 118		
Bank/Post:	SPAR + LEIHKASSE GUERBETAL AC IBAN: CH25 0839 6016 3755 6000 2		

An- und Umbau Schulgebäude		275 Schliessanlagen	
	inkl. MWST		
Vertragssumme:	7'898.45	Vergütungsauftrag Nr.:	91.01
Nachträge:	2'650.10	Rechn. Nr.:	6531
Total Vertrag:	10'548.55 100 %	Buchungstext:	Schlussrechnung
Bisherige Zahlungen:	0.00	Buchungs Nr.:	218
Heutige Zahlungen:	10'293.75	Datum Rechnung:	20.07.2019
Total Zahlungen:	10'293.75 98 %	Datum Fälligkeit:	03.09.2019

Schlussrechnung	Brutto		12'441.15
	Rabatt	20.00 %	-2'488.25
	Zwischentotal		9'952.90
	Skonto	3.00 %	-298.60
	Zwischentotal		9'654.30
	allg. Abzüge	1.00 %	-96.55
	Zwischentotal		9'557.75
	Rundung		0.05
	Zwischentotal		9'557.80
	MWST	7.70 %	735.95
	Zahlung		10'293.75


Total Auszahlung

Fr. 10'293.75

Worb, 06.08.2019
Architekt :



Ort, Datum
Bauherr :
GEMEINDERAT KAUF DORF
Der Präsident Der Sekretär



Mehrkosten KV zu Bauabrechnung

inkl. MwSt

Kostenvoranschlag +/- 10% vom 25.04.2017	Anlagekosten Gesamtobjekt	CHF	1'990'000.00
Bauabrechnung vom 23.10.2019		CHF	2'176'214.40
Kostenüberschreitung KV zu Bauabrechnung		CHF	186'214.40
Kostenüberschreitung in Prozent %			9.36%

Mehrleistungen / Mehrkosten aufgeteilt nach BKP

BKP

Mek inkl MwSt

118	Sanierung Altlasten Asbestsanierung Fensterfront Turnhalle entfernen von asbesthaltigem Fensterkitt in Festverglasung	CHF	4'000.00
155	Wasserzuleitung Neue Erschliessungsleitung für Schulhaus und Turnhalle	CHF	35'450.00
249	Lüftung Sockelgeschoss Neu projektierte Lüftung	CHF	36'373.00
258	Kücheneinrichtung zusätzliche Küche Tagesschule	CHF	6'000.00
273	Innentüren aus Holz neue Brandschutztüren EI30 im Bestand Treppenhaus Gemeindeverwaltung, Auflage GVB	CHF	9'000.00
273.1	Wandschränke Gestelle und dgl. zusätzliche Wandschränke	CHF	15'000.00
275	Schliessanlage komplett neu Schliessanlage Schulhaus	CHF	8'380.00
277	Elementwände Trennwand Klassenzimmer Sockelgeschoss	CHF	10'445.00
283	Deckenbekleidungen Ersatz Decke Korridor Bestand Auflage GVB	CHF	10'000.00
413	Velounterstand Neuer Aussengeräteschrank KG 1	CHF	12'000.00
421	Gärtnerarbeiten Anpassungen Höhen zu Bestand, zusätzliche Hartflächen	CHF	20'000.00
424	Spiel und Sportplätze Zusätzliche Spielgeräte und Einrichtung aussen	CHF	12'544.00
949	Signaletik neue Beschriftung gesamte Anlage	CHF	7'023.00
	Total Mehrleistungen zu KV	CHF	186'215.00

Ort, Datum:

Der Architekt: